



รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 - มีนาคม พ.ศ.2568)

บริการยืดหลักธรรมาภิบาล บริการสาธารณะ

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมเพรียงชุมชนชนะยาเสพติด ปลุกจิตห้วงใยสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละการ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ การดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการวางผังเปิดทาง ระบายน้ำ บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๗	กองช่าง	วางผังเปิดทางระบายน้ำ จาก สามแยกบ้านยายกล - สาม แยกข้างโรงเรียนถนนสายไป วัดป่าดงบัง บ้านดอน ตาล หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาโฮ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากสะพานหลังโรงเรียน - สามแยกโนนสง่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๔๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๙๕.๔๖	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม บ้าน โนนตุ้ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โนนตุ้ - โนนแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๙๙.๕๙	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละการ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ การดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วัดป่า - สี่แยกหนองพุ่ม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๙๙.๗๙	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเดย หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาเดย - สี่รางก่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๙๙.๕๓	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเย หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาเย - นาเดย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๙๕.๙๕	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โนนแดง - โนนตู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๙๙.๗๗	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละการ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ การดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ข้างวัดป่าโนนทองดงพระ นิมิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๙๙.๕๓	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โนนบ้านใหม่ ถนนสายหลัก - บ้านพ่อนนท กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๙๙.๕๓	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกนานางสำเนียง- วัดป่า อรุณศุภมิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๙๙.๕๓	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๙๙.๗๗	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละการ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ การดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ช่วงวัดบ้านดอนตาล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๔๑,๐๐๐	๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตาล - ตาดโตน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๑๐,๐๐๐	๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจุด นางางบ้านเย็น ทองซู่ จำนวน ๑ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๙.๙๖	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละการ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ การดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๕
๑๕	โครงการขยายเขตท่อ ประปาหมู่บ้าน บ้าน โนนดู่ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๕	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๙๘.๘๓	สิงหาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางหมู่บ้าน โดยเสริม ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางบ้านโดยเสริมผิวแอสฟัล ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐	๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางหมู่บ้าน โดยเสริม ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางบ้านโดยเสริมผิวแอสฟัล ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๙๙.๕๕	มิถุนายน ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนตาล (กอง การศึกษา)	กองช่าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนตาล จำนวน ๑ แห่ง	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๙๙.๒๕	มิถุนายน ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละการ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการ การดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการปรับปรุง โปรแกรมสำหรับ ระบบงานประจำ	กองคลัง	การปรับปรุงโปรแกรม สำหรับระบบงาน ประจำ และระบบพิมพ์ ใบเสร็จและการชำระค่า น้ำประปา	๗๐,๐๐๐๐	๐	๐	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	การจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อ รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตามที่ กฎหมายกำหนด และการ เตรียมการรองรับการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๗๐,๐๐๐๐	๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์ ประชาชนสมัคร จัดเก็บภาษีและการออก ให้บริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	กองคลัง	ออกรณรงค์ประชาชนสมัคร การจัดเก็บภาษีพร้อมทั้ง ออกให้บริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ภายในตำบลและ ตำบลใกล้เคียง	๓๐,๐๐๐๐	๐	๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				๑๗๐,๐๐๐	๐	๐		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบล การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	สังคม	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่สตรี จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๖๐	๗๒.๓๐	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	วันผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนภายในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนภายในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ	สังคม	ประชาชนในเขตตำบลโนนทอง จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบล การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต				๑๖๐,๐๐๐	๑๔,๔๖๐	๙.๐๓		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	สำนักปลัด	ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือจากแหล่งกำเนิดตามหลักการ ๓ช (๓RS) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	มกราคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลโนนทอง	สำนักปลัด	ภายในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๙๙.๙๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนขยะ	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนขยะตำบลโนนทอง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๖๐	๙๕.๕๓	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดซื้อปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สว่างวัฒนา วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	เป็นค่าป้าย รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบลโนนทอง	๖๒,๐๐๐	๖๑,๘๗๐	๙๙.๗๙	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก การปกป้อง การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๔๐	๙๖.๗๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ

๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	สำนักงานปลัด	ประชาชนในเขตตำบลโนนทอง จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เติบโตพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	สำนักงานปลัด	ภายในเขตพื้นที่ อบต.โนนทอง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการห้องเรียนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัด	ภายในเขตพื้นที่ อบต.โนนทอง	๓๐,๐๐๐	๑๗,๑๖๐	๕๗,๒๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักงานปลัด	ภายในเขตพื้นที่ อบต.โนนทอง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ				๕๘๒,๐๐๐	๑๕๗,๐๑๐	๒๕,๒๖		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละการ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ การดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	ภายในเขตพื้นที่ อบต. โนนทอง	๓๐,๐๐๐	๐	๐	กักขัง ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการติดตั้งจุดรับน้ำดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	สำนักปลัด	ติดตั้งจุดรับน้ำดับเพลิงประจำหมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๐	๐	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการตรวจสุขภาพบ้านป้องกันอัคคีภัย	สำนักปลัด	ตรวจสุขภาพบ้านป้องกันอัคคีภัยภายในเขตพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการติดตั้งดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	สำนักปลัด	ติดตั้งดับเพลิงประจำหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิง	สำนักปลัด	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พนักงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน				๕๒๐,๐๐๐	๐	๐		