



รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บริการยืดหลักธรรมาภิบาล บริการสาธารณะ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเพรียงชุมชนชนะยาเสพติด ป่ลู่กจิตห้วงโยลิ่งแวกล่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับ ผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บานดงบัง หมู่ที่ 8	กองช่าง	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่า กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร - ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - วัดป่า กว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	440,000	432,000	98.18	พ.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านแม่หลอด - สามแยก นาตุ้มบ้านนา เดย หมู่ที่ 15	กองช่าง	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	400,000	400,000	100.00	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน โนนแดง หมู่ที่ 4	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนแดง-โนนตุ้ กว้าง 6 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	400,000	400,000	100.00	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่หนุ - แยกบ้านครุเบะ กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่หนุ-บ้านเมตตา กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	407,800	380,700	93.35	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนตาล หมู่ที่ 7	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาล-สร้างก่อ กว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 เมตร	394,200	392,000	99.44	มิ.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างทอลอด เหลี่ยม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 9	กองช่าง	ก่อสร้างทอลอดเหลี่ยมนาตูอม - โคกแหลม ขนาด 2.10 x 1.80 x 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง	398,000	398,000	100.00	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	การก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนาเตย หมู่ที่ 10	กองช่าง	ฝายน้ำล้นลำห้วยยาวนาตูจาร์ บ้านนาเตย หมู่ที่ 10	500,000	454,000	90.80	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่บ้าน บ้านนาไฮ หมู่ที่ 14	กองช่าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียดระบบตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	498,900	496,000	99.42	ส.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บานดู หมู่ที่ 1	กองช่าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียดระบบตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	499,300	492,000	98.54	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บานดอนตาล หมู่ที่ 12	กองช่าง	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ รายละเอียดระบบตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	400,000	398,000	99.50	พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการขยายเขตท่อ ประปาหมู่บ้าน บานโนนดู หมู่ที่ 5	กองช่าง	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านโนนดู	400,000	387,000	96.75	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการขยายเขตท่อ ประปาหมู่บ้าน บานโนนทอง หมู่ที่ 6	กองช่าง	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านโนนดู	400,000	387,000	96.75	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนตาล (กองการ ศึกษา)	กองช่าง	ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนตาล ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	497,800	0	0.00	ก.ค.-67	ก่อหนี้ผูกพัน
14	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บานดง หมู่ที่ 2	กองช่าง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บานดง หมู่ที่ 2	496,100	495,000	99.78	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
15	โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บเอกสาร	กองช่าง	ปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บเอกสารภายในเขต ที่ทำการ อบต.โนนทอง	492,000	490,000	99.59	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารสำนักงานสำนักงานปลัด	กองช่าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารสำนักงานสำนักงานปลัด ภายในเขต ที่ทำการ อบต.โนนทอง	460,000		0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการต่อเติมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง	กองช่าง	ต่อเติมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ภายในเขตที่ทำการ อบต.โนนทอง	383,000	383,000	100.00	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งน้ำสำนักงาน	กองช่าง	ปรับปรุงซ่อมแซม หอ้งน้ำสำนักงาน ภายในเขต ที่ทำการ อบต.โนนทอง	50,000	0	0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการวางท่อระบายน้ำพรอมบ่อพัก บ้านดงบัง หมู่ที่ 13	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำพรอมบ่อพัก สายบ้านพอสรียา - บ้านผู้ใหญ่บ้าน ยาว 326 เมตร	390,000	0	0.00	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ พรอมบ่อพัก บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 11	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำพรอมบ่อพัก สายจากแยกบ้านยายหมูน - ลำห้วย ยาว 254 เมตร	391,500	300,000	76.63	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน				8,298,600	6,684,700	80.55		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว								
1	โครงการปรับปรุงโปรแกรมสำหรับระบบงานระบบงานประปา	กองคลัง	ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับระบบงานประปา และระบบพิมพ์ใบเสร็จและชำระเงิ ^น ค่าน้ำประปา เพื่อพัฒนาโครงการ	50,000.00	0.00	0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	0.00	0.00	ก.ค.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	กองคลัง	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีพร้อมฟังก์ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง	20,000.00	29,835.00	149.18	ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมในตำบลโนนทอง	30,000.00	118,600.00	395.33	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการกิจกรรมวันทะเลโลกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	กองการศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสู่ขวัญบ้านสุขวิทย [์] เมืองเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี	15,000.00	14,000.00	93.33	ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
6	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (การจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา) (โอนประเพณีถวายเทียนพรรษา) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองการศึกษา	ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (การจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา)	0.00	70,000.00	70,000.00	ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (งานประจำปีของตำบลอำเภอบ้านฝาง) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองการศึกษา	ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (งานประจำปีของตำบลอำเภอบ้านฝาง)	0.00	49,500.00	49,500.00	ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ	กองการศึกษา	สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น	150,000.00	249,750.00	166.50	ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการจัดงานรัฐพิธีองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	35,000.00	13,745.00	39.27	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนท้องถิ่น 5 ปี	สำนักปลัด	เป็นค่ายโครงการ ค่ายอาหาร เครื่องดื่ม ค่ายสมณานุรักษ์วิทยากร ค่ายจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น	30,000.00	0.00	0.00	เม.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
ที่ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว				26,666.67	39,780.00	149.18		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)								
ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต								
1	โครงการกิจกรรมตามการพัฒนาสตรีและครอบครัว	กองสวัสดิการ	ใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สตรี ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง	30,000.00	20,875.00	69.58	มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง	50,000.00	47,700.00	95.40	เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้รายได้น้อย	กองสวัสดิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้รายได้น้อย	20,000.00	0.00	0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	0.00	0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการอบรมอาชีพคนพิการ	กองสวัสดิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง	30,000.00	21,100.00	70.33	ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองการศึกษา	เพิ่มประสิทธิภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน อบต. โนนทอง	0.00	80,762.40	0	ม.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสถานศึกษาในสังกัด เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	60,000.00	60,000.00	100.00	ม.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กทารก และเยาวชนตำบลโนนทอง	กองการศึกษา	การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนทอง เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	90,000.00	110,000.00	122.22	ก.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	สำนักปลัด	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในด้านการจัดทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ของชำร่วย การจัดดอกไม้และการประดับผ้าในงานพิธีต่างๆในชุมชน	50,000.00	50,000.00	100.00	พ.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตำบล การพัฒนากิจกรรมและคุณภาพชีวิต				160,000.00	89,675.00	56.05		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน								
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแก่คณะกรรมการกองทุนฯ และประชาชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ประชาชนมีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน	20,000.00	240.00	1.20	มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ	สำนักปลัด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ	50,000.00	49,960.00	99.92	พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	เป็นค่าป้าย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลโนนทอง	64,000.00	60,085.00	93.88	มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีความสมัครใจและเสียสละในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ	10,000.00	9,100.00	91.00	ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการ 1 อบท. 1 ส่วนสมุณไพร เณิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (เอนดงจายรายการใหม่)	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1 อบท. 1 ส่วนสมุณไพร เณิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ	0.00	17,250.00	0	มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง ถนนสายหลักสายรอง พื้นที่สาธารณะ ห้วยหนอง คลอง บึง ในพื้นที่ที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บดินทรเทพยวรางกูร	20,000.00	12,000.00	60.00	เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
7	โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรม โครงการต่างๆ ดังนี้- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30,000.00	19,600.00	65.33	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรม การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในท้องถิ่น	50,000.00	10,400.00	20.80	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				144,000.00	119,385.00	82.91		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)								
5 การพัฒนาตามการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย								

1	โครงการสร้างความปรองดอง และ สมานฉันท์ของคนในชุมชน	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชุมชน การรวมกลุ่มมวลชน ในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000.00	0.00	0.00	ก.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการแข่งขันกีฬาดานยาเสพติด	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอห้วยทับทัน เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็มที่ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	280,000.00	279,840.00	99.94	ก.พ.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับเพลิง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัย ให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงาน ที่ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	30,000.00	30,000.00	100.00	พ.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบความ เดือนร้อนบ้านถูกไฟไหม้ กรณีไฟไหม้บ้านหลัง เดียว	50,000.00	49,128.00	98.26	ก.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ที่ 5 การพัฒนาตามการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย				390,000.00	358,968.00	92.04		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงบัง หมู่ที่ 8	กองช่าง	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่า กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร - ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - วัดป่า กว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	440,000	432,000	98.18	พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่หลอด - สามแยกนาตูมบ้านนา ต.ย หมู่ที่ 15	กองช่าง	ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 183 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	400,000	400,000	100.00	เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนแดง หมู่ที่ 4	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนแดง-โนนตูม กว้าง 6 เมตร ยาว 126 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	400,000	400,000	100.00	เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพธิ์ หมู่ที่ 3	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่หนอง - แยกบ้านคูแปะ กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.50 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ บ้านแม่ตา กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร	407,800	380,700	93.35	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนตาล หมู่ที่ 7	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาล- สร้างก่อ กว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 เมตร	394,200	392,000	99.44	มิ.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 9	กองช่าง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.20 ม - โคก แหลม ขนาด 2.10 x 1.80 x 6.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง	398,000	398,000	100.00	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	การก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนาเตย หมู่	กองช่าง	ฝายน้ำล้นลำห้วยยาวนาตุจาว บ้านนาเตย หมู่ที่ 10	500,000	454,000	90.80	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่บ้าน บ้านนาไฮ หมู่ที่ 14	กองช่าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียด ระบุตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง	498,900	496,000	99.42	ส.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านคู หมู่ที่ 1	กองช่าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียดระบบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	499,300	492,000	98.54	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ รายละเอียดระบบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	400,000	398,000	99.50	พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการขยายเขตท่อ ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนตู หมู่ที่ 5	กองช่าง	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านโนนตู	400,000	387,000	96.75	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการขยายเขตท่อ ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6	กองช่าง	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านโนนตู	400,000	387,000	96.75	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนตาล (กองการศึกษา)	กองช่าง	ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนตาล ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	497,800	0	0.00	ก.ค.-67	กอบัณผู้พัน
14	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 2	กองช่าง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 2	496,100	495,000	99.78	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
15	โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บเอกสาร	กองช่าง	ปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บเอกสารภายในเขต ที่ทำการ อบต.โนนทอง	492,000	490,000	99.59	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารสำนักงานสำนักงานปลัด	กองช่าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารสำนักงานสำนักงานปลัด ภายในเขต ที่ทำการ อบต.โนนทอง	460,000		0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการต่อเติมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง	กองช่าง	ต่อเติมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ภายในเขตที่ทำการ อบต.โนนทอง	383,000	383,000	100.00	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำสำนักงาน	กองช่าง	ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำสำนักงาน ภายในเขต ที่ทำการ อบต.โนนทอง	50,000	0	0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการวางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดงบัง หมู่ที่ 13	กองช่าง	วางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านพอสรีริยา - บ้านผู้ใหญ่บ้าน ยาว 326 เมตร	390,000	0	0.00	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการวางทอระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 11	กองช่าง	วางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายจากแยกบ้านยายหมูน - ลำห้วย ยาว 254 เมตร	391,500	300,000	76.63	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน				8,298,600	6,684,700	80.55		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว								
1	โครงการปรับปรุงโปรแกรมสำหรับระบบงานประจำปี	กองคลัง	ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับระบบงานประจำปี และระบบพิมพ์ใบเสร็จและชำระเงินค่าน้ำประปา เพื่อพัฒนาโครงการ	50,000.00	0.00	0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	0.00	0.00	ก.ค.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการออกใบบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	กองคลัง	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการออกใบบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีพร้อมทั้งออกใบบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง	20,000.00	29,835.00	149.18	ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมในตำบลโนนทอง	30,000.00	118,600.00	395.33	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการกิจกรรมวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	กองการศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี	15,000.00	14,000.00	93.33	ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
6	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น (การจัดงาน ประเพณีถวายเทียนพรรษา) (โอน ตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองการศึกษา	ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (การจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา)	0.00	70,000.00	70,000.00	ก.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น (งานประจำปีของดี อำเภอบ้านฝาง) (โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่)	กองการศึกษา	ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (งานประจำปีของดีอำเภอบ้านฝาง)	0.00	49,500.00	49,500.00	ก.พ.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ	กองการศึกษา	สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น	150,000.00	249,750.00	166.50	ก.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	โครงการจัดงานรัฐพิธีองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนทอง	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริ	35,000.00	13,745.00	39.27	ส.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพในการจัดทำแผนท้องถิ่น 5 ปี	สำนักปลัด	เป็นค่ายโครงการ ค่ายอาหาร เครื่องดื่ม คำสนทนาคุณวิทยากร คำจางเหมาะอื่นๆ จำเป็น	30,000.00	0.00	0.00	เม.ย.-67	ไม่ได้ ดำเนินการ
ที่ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว				26,666.67	39,780.00	149.18		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)								
คำสั่งที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิต								
1	โครงการกิจกรรมตามการพัฒนาสตรีและครอบครัว	กองสวัสดิการ	ใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สตรี ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง	30,000.00	20,875.00	69.58	มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง	50,000.00	47,700.00	95.40	เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	กองสวัสดิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000.00	0.00	0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	0.00	0.00	ก.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการอบรมอาชีพคนพิการ	กองสวัสดิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง	30,000.00	21,100.00	70.33	ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองการศึกษา	เพิ่มประสิทธิภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน อบต. โนนทอง	0.00	80,762.40	0	ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสถานศึกษาในสังกัด เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	60,000.00	60,000.00	100.00	ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กทารก และเยาวชนตำบลโนนทอง	กองการศึกษา	การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนทอง เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	90,000.00	110,000.00	122.22	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	สำนักปลัด	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในด้านการจัดทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ของข้าวสวย การจัดดอกไม้และการประดับผ้าในงานพิธีต่างๆในชุมชน	50,000.00	50,000.00	100.00	พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต				160,000.00	89,675.00	56.05		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน								
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแก่คณะกรรมการกองทุนฯ และประชาชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ประชาชนมีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน	20,000.00	240.00	1.20	มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ	สำนักปลัด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ	50,000.00	49,960.00	99.92	พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่าย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และวัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลโนนทอง	64,000.00	60,085.00	93.88	มี.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีความสนใจและเสียสละในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ	10,000.00	9,100.00	91.00	ก.พ.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสมุนไพรมะเร็งเทียม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (อินตงจ่ายการใหม่)	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสมุนไพรมะเร็งเทียม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ	0.00	17,250.00	0	มี.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการท้องถิ่นรวมใจใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงถนนสายหลักสายรอง พื้นที่สาธารณะ ห้วยหนอง คลอง บึง ในพื้นที่ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บดินทรเทพยวรางกูร	20,000.00	12,000.00	60.00	เม.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
7	โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรม โครงการต่างๆ ดังนี้- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30,000.00	19,600.00	65.33	ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรม การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในท้องถิ่น	50,000.00	10,400.00	20.80	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				144,000.00	119,385.00	82.91		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยที่รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)								

5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1	โครงการสร้างความปรองดอง และ สมานฉันท์ของคนในชุมชน	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชุมชน การรวมกลุ่มมวลชน ในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000.00	0.00	0.00	ก.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลโนนทอง ได้แก่ ค่ายอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	280,000.00	279,840.00	99.94	ก.พ.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนดับเพลิง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัย ให้กับ เจ้าพนักงานพิทักษ์งาน ทีมกู้ชีพกู้ภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	30,000.00	30,000.00	100.00	พ.ค.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	สำนักปลัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบความ เดือนร้อนบ้านถูกไฟไหม้ กรณีไฟไหม้บ้านหลัง เดียว	50,000.00	49,128.00	98.26	ก.ย.-67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย				390,000.00	358,968.00	92.04		