

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ฯ จำนวน ๖๔ โครงการ

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๒

๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖

๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๑

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๐,๗๒๒,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๕๖๒,๒๔๑ บาท

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๓ โครงการ โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ

๓. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๓.๑ โครงการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมถนน,ทางระบายน้ำ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดของรายการโครงการข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาวาสถุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการโครงการฯ

๓.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอในการบริหารจัดการในการดำเนินงานตามโครงการ

๔.ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๔.๒ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาตามแผนดำเนินงานมากกว่านี้

๔.๓ ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๔.๔ ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ใ้ราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาศักยภาพการดำรงชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขต ประปา บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็น โครงการขยายเขต ประปา บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขต ประปา บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่าย เป็นโครงการขยายเขตประปา บ้าน ดอนตาลหมู่ที่ ๗	๒๙๙,๐๐๐	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
๒	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ เพื่อ จ่ายเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแม่เอี้ยว-สี่แยกหนองท่ม บ้านดง บังหมู่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
๓	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๑๔ เพื่อ จ่ายเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายนาไฮ-แหลมทองพัฒนา บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๑๔	๔๐๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	

๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนหมื่นที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนหมื่นที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายโนนบ้านใหม่ บ้านโนนหมื่นที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านคู หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านคู หมู่ที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านคู หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านดงบังหมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านดงบังหมู่ที่ ๘	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๕	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านโพน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านโพน หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมสายพาดดับ บ้านโพน หมู่ที่ ๓	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙		✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๓ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนซอย-ท่าข้าม บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๓ ระยะทางยาว ๒๒๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๖๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙		✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า-ข้างโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ ระยะทางยาว ๑๔๘ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙		✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดง หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง-ชัยเจริญ บ้านดง หมู่ที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร	๔๘๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙		✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

		หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร							
๑๓	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุบ้านดอน ตาล-ป่ายางตุ๊ก บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๒ ระยะทางยาว ๑๓๕ เมตร ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๗๗,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙			✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาล หมู่ ที่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ ๒ สาย สายที่ ๑ ฝั่งขวา, สายที่ ๒ ฝั่งซ้าย บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๒ ระยะทางยาว ๖๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๐๑,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตาล หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดไทรคำ- บ้านตุ้มใต้ บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๗ ระยะทางยาว ๑๘๓ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๗๖,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ

๑๖	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๐ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเตย-สร้าง ก่อ บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๐ ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๕ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อ- บ้านแม่เปย บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๕ ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๐๖,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๕ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเตย-เหล่า ตำแย บ้านนาเตย หมู่ที่ ๑๕ ระยะทาง ยาว ๘๗ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

๑๙	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๙ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาไฮ-นาเดย บ้าน นาไฮ หมู่ที่ ๙ ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตู หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนตู-สร้าง ก่อ บ้านโนนตูหมู่ที่๕ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๑	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนแดง- โนนตู บ้านโนนแดง หมู่ที่๕ระยะทาง ยาว ๑๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

๒๒	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า-บ้าน ยายตาม บ้านโนนทองหมู่ที่๒ระยะทาง ยาว ๒๒๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๖๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหวาย หมู่ ที่ ๑๑ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน โนนทองโนนหวาย-ถนนลาดยาง บ้าน โนนหวาย หมู่ที่๑๑ระยะทางยาว ๒๒๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๖๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๔	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโนนบ้านใหม่ ถนนสาย หลัก-บ้านพ่อนนท-นายสอน-นางคำใส บ้านโพน หมู่ที่๓ระยะทางยาว ๘๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๒๙,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

๒๕	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นเอนกประสงค์ บ้านคู หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นเอนกประสงค์ บ้านคู หมู่ที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นเอนกประสงค์ ชำมล้าห้วยกุดคำ บ้านคู หมู่ที่๑	๕๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนน หมู่ที่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร สายลำห้วยซิด หลังวัดศาสดาราม-ฝายน้ำล้นห้วยนา บ้านโนน หมู่ที่๓ระยะทางยาว ๙๒๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๙๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๗	โครงการสร้างท่อลอด เหลี่ยม บ้านนาไฮ หมู่ ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสร้างท่อลอด เหลี่ยม บ้านนาไฮ หมู่ที่ ๑๔ เพื่อจ่าย เป็นโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาไฮ หมู่ที่๑๔ (นาตุ้มล) ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๖.๐๐ เมตร	๑๕๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๘	โครงการก่อสร้างห้อง เก็บของสำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้อง เก็บของสำนักงานปลัด เพื่อเก็บเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	๑๖๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๙	โครงการเปลี่ยนหลังคา อาคารสภา อบต.โนน ทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเปลี่ยนหลังคา อาคารสภา อบต.โนนทองให้ใช้งานได้ ดังเดิม	๖๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		รวม	๗,๖๖๖,๐๐๐					๐.๐๐

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการค้าโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น บ้านนาเดย หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นจุดนาบางบานเย็น ทองซู่	๕๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่การ เบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๕๐๐,๐๐๐					๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ	๓๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๔,๐๐๐	
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ	๒๑,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๓๑	✓			๒๑,๐๐๐	

	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ		พฤษภาคม ๒๕๖๙						
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๔	โครงการงานรัฐพิธีอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๙	อุดหนุนงานรัฐพิธี อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	
รวม			๙๖,๐๐๐					๓๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

๓.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น	๗๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

๒	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและออกใบกำกับภาษีเคลื่อนที่	เพื่อออกแถลงการณ์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีพร้อมทั้งออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายในตำบลและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๓	ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับระบบงานประมวลระบบพิมพ์ใบเสร็จและชำระเงินค่าน้ำประปา	เพื่อพัฒนาโครงการปรับปรุงโปรแกรมสำหรับระบบงานประปา และระบบพิมพ์ใบเสร็จและการชำระค่าน้ำประปา	๙๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	✓			๑๐,๑๑๑	
รวม			๑๒,๐๐๐					๑๐,๑๑๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศัสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	เพื่อเป็นค่าป่วย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลโนนทอง	๖๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	✓			๖๕,๙๗๐	

๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแก่คณะกรรมการกองทุนฯ และประชาชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจให้ประชาชนมีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือจากแหล่งกำเนิดตามหลักการ ๓ช (๓RS) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีความสนใจ และเสียสละในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลโนนทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลโนนทอง	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนขยะตำบลโนนทอง	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
		รวม	๔๒๕,๐๐๐					๖๔,๙๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
 ๓.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสร้างความ โปร่งใส และ สมานฉันท์ของคนใน ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง ความโปร่งใส และสมานฉันท์ของ คนในชุมชน	๕,๐๐๐	๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๕,๐๐๐					๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
 ๓.๕ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ สถานศึกษาในสังกัด เช่น จัด สถานที่ ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆจำเป็น	๖๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

๒	โครงการกิจกรรมวันที ระลึกการก่อตั้งเมือง อุดรธานี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บ้านผู้ช่วยเมืองเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ของท้องถิ่นวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี	๑๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔	✓				๑๕,๐๐๐	
๓	โครงการสืบสานงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน งานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔		✓			ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบล โนนทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลโนนทอง	๓๐๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	✓				๓๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลโนนทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโนนทอง เช่น จัดสถานที่ ค่า วัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	๙๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		✓			ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	

๖	โครงการถวายเทียนพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๗	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (งานประจำปีของตึกอำเภอบ้านฝื่อ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (งานประจำปีของตึกอำเภอบ้านฝื่อ) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยกระดับอาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	✓			๗๐,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านคู หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
รวม			๑,๓๐๕,๐๐๐					๓๘๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีสภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรม งานวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	✓			๔๗,๐๐๐	
๒	โครงการกิจกรรมด้าน พัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการกิจกรรมด้านพัฒนาด้าน การพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓			๒๔,๑๖๐	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ทั่วไป กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสตรี คนไร้พืง และครอบครัวผู้รายได้น้อยในพื้นที่ ตำบลโนนทอง	๕๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			๑๕๐,๐๐๐					๗๑,๑๖๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการท้องถิ่นรวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุง ถนนสายหลักสายรอง พื้นที่ สาธารณะ ห้วยหนอง คลอง บึง ใน พื้นที่ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
๒	โครงการปลูกและ บำรุงรักษาป่าเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรม โครงการต่างๆ ดังนี้ - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว ชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินีและสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	

๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรม การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชภายในท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการ ๑ อบต. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑ อบต. ๑ สวนสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมในตำบลโนนทอง	๑๔๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม			๑๖๕,๐๐๐					๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อม ป้องกันอัคคีภัย และ ซ้อมแผนดับเพลิง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้กับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	-	-	✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตร ทบทวน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการ ฝึกอบรมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลโนนทอง	๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	-	-	✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนองค์การ บริหารส่วนตำบลโนน ทอง	เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสา ธารณภัยกรณีการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕	-	-	✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสาพิติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน เขตพื้นที่ตำบลโนนทอง	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	-	-	✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			๒๑๐,๐๐๐					๐.๐๐	